

Säätöpöytäkirja Roth lattialämmitys	Kohde:	Projekti nro:
	LV-urakoitsija:	Pvm:
	Vastaava asentaja:	Allekirjoitus:

Tarkista ensin että säätöventtiili (alempi tukki) on täysin auki. Kierrä tämän jälkeen säätöventtiiliä kiinni suunnitelmassa olevan esisäätöarvon mukaan

Piiri nro 1		
Piiri nro 2		
Piiri nro 3		
Piiri nro 4		
Piiri nro 5		
Piiri nro 6		
Piiri nro 7		
Piiri nro 8		
Piiri nro 9		
Piiri nro 10		
Piiri nro 11		
Piiri nro 12		
Piiri nro 13		
Piiri nro 14		
Piiri nro 15		
Huomautus		

Roth lattialämmitysjakotukki

Jakotukki nro		
Jakotukki virtausmittarilla ()		
Jakotukki ilman virtausmittaria		
Putkikoko 10,5/16/20		
Laskettu virtaama		
Linjasäätöventtiili		
Venttiilin nro		
Venttiilin tyyppi		
Venttiilin koko		
Laskettu virtaama		
Mitattu virtaama		
Laskettu KV-arvo		
Säätöarvo		
Huomautus		